

ПРОТОКОЛ № 11/1
работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

28.11.2025

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150. Форма: заочная.

Начало заочного голосования: 21.11.2025, окончание голосования: 27.11.2025.

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 17.11.2025 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении, либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 28.02.2025 – 6 человек.

В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии:

- Александрова Татьяна Сабировна – представитель ООО «Газпром морские проекты», заместитель начальника центра по землеустройству;
 - Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор (Председатель ДК);
 - Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор (Заместитель Председателя ДК);
 - Фролова Татьяна Ивановна – представитель ООО «Сибирская деловая компания», директор;
 - Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная Сибирь», генеральный директор;
 - Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», генеральный директор.
- Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 5 голосов. Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – Шаповалов В.А.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:

ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»;

СРО – саморегулируемая организация;

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства;

ст. 48.1 ГрК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Повестка дня:

1) Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 14.10.2025г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

1. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 14.10.2025г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал, что по результатам работы Контрольной комиссии (протокол от 14.10.2025г.) на рассмотрение ДК переданы материалы проверок в отношении следующих организаций:

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

1) ООО «ФОН» (0149), директор – Ищенко Юрий Леонидович.

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
21.08.2023 плановая	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i>		устранено
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных работников - 31.01.2024 нарушение устранено;	29.01.2024	неустранено
		25.03.2024	
	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</i>	05.08.2024	
	1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на одного из пяти заявленных работников - устранено частично 31.01.2024 - кадровый состав подтвержден, не подтверждено наличие повышения квалификации и аттестации по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников -	10.12.2024	
	16.05.2024 замена специалиста (не соответствовавшего при проверке), нарушение частично устранено - предоставлено удостоверение о повышении квалификации на вновь заявленного специалиста, но не подтверждено наличие аттестации по правилам Ростехнадзора.	11.02.2025	
		20.05.2025	
30.09.2024 плановая	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</i>	11.02.202	неустранено
	1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников.	20.05.2025	
		26.08.2025	

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «ФОН» (0149) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «ФОН» (0149) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «ФОН» (0149), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ФОН» (0149) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «ФОН» (0149), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ФОН» (0149) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

2) Индивидуальный предприниматель Жмулевский Дмитрий Александрович (0373).

Для сведения: у ИП Жмулевский Д.А. отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.11.2023 плановая	1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не предоставлен документ, подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации, на одного из двух заявленных в подтверждение требованиям к членству в СА «КС» работника.	25.03.2024	неустранено
		05.08.2024	
		10.12.2024	
		11.02.2025	
		20.05.2025	
27.12.2024 плановая	1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - подтверждено наличие только одного работника, соответствующего требованиям к членству в СА «КС», вместо минимально необходимых двух.	26.08.2025	неустранено
		20.05.2025	
		26.08.2025	

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ИП Жмулевский Д.А. (0373) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ИП Жмулевский Д.А. (0373) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

ИП Жмулевский Д.А. нарушения устранил частично. В СА «КС» 24.10.2025г. поступило письмо об успешной сдаче экзамена в АНО ДПО СЦРС г. Красноярск одним из работников.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ИП Жмулевский Д.А. (0373), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении ИП Жмулевский Д.А. (0373) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ИП Жмулевский Д.А. (0373), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении ИП Жмулевский Д.А. (0373) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

3) ООО «Альпсервис» (0180), директор – Пуговкин Антон Николаевич.

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.12.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - устранено 29.01.2024		устранено
			устранено
	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i>		устранено
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение частично устранено - кадровый состав подтвержден, отсутствуют сведения о включении в НРС одного из двух заявленных работников - устранено 18.09.2024 в полном объеме;		устранено
			устранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте - 29.01.2024 нарушение устранено;	25.03.2024	устранено
		05.08.2024	неустранено
		10.12.2024	
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда - 29.01.2024 нарушение устранено;	11.02.2025	
		20.05.2025	
		26.08.2025	
	1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты по форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.9-2.1.11 - 29.01.2024 нарушение устранено;		
	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:</i>		
	1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение устранено;		
	1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов – сведения не предоставлены -		

	<p>29.01.2024 нарушение устранено;</p> <p>1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует УПК у трех из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024 – устранено в полном объеме 26.04.2025;</p> <p>1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует аттестация по правилам РТН у пяти из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024 – частично устранено 26.02.2025 только у одного заявленного работника отсутствует А РТН.</p>		
30.01.2025 плановая	<p>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:</p> <p>1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у двух из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 26.02.2025 нарушение частично устранено - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.</p>	<p>20.05.2025</p> <p>26.08.2025</p>	неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «Альпсервис» (0180) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «Альпсервис» (0180) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

(Предмет контроля: *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО)*

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая 2 полугодие 2023	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.	<p>05.08.2024</p> <p>10.12.2025</p> <p>01.03.2025</p> <p>26.08.2025</p>	неустранено
07.08.2024 плановая 1 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.	<p>10.12.2024</p> <p>01.03.2025</p> <p>26.08.2025</p>	неустранено
06.03.2025 плановая 2 полугодие 2024	<p>3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены;</p> <p>3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору №</p>	<p>26.08.2025</p>	<p>неустранено</p> <p>устранено</p>

	530/2024 от 06.12.2024г. на 57 431 482,88 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены - 10.04.2025 устранено, срок работ до 31.08.2025		
28.07.2025 плановая 1 полугодие 2025	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.		

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «Альпсервис» (0180) несоответствующим предмету контроля проверок по исполнению договорных обязательств по договорам, заключенным конкурентными способами в части нарушения сроков исполнения обязательств в основной период действия договора. Материалы проверок ООО «Альпсервис» (0180) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «Альпсервис» (0180), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Альпсервис» (0180) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «Альпсервис» (0180), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Альпсервис» (0180) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

4) ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), генеральный директор – Косиков Денис Геннадьевич.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 1 - 4 кварталы 2025г. в сумме 96 000 рублей.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.09.2024 плановая	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО: 1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из шести заявленных работников	11.02.2025 20.05.2025 26.08.2025	неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

(Предмет контроля: *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО)*

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
05.08.2024 плановая 1 полугодие 2024	3.1. Нарушение сроков выполнения работ по договорам: - № НТЭК-32-1596/22 на 109 845 583,64 руб. и № НТЭК-32-1642/22 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023, сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены; - № НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. и № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.03.2023г., - № НТЭК-32-1547/22 на 120 000 209,64 руб. предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023.	01.03.2025 10.12.2024 01.03.2025 26.08.2025	неустранено устранено неустранено
	Сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены. Ранее ООО «АЛЬПСТРОЙ» предоставляло письмо № НТЭК/ 9393-исх от 16.05.2023г. от представителя заказчика - АО «НТЭК» о согласовании продления сроков выполнения работ, по вышеуказанным договорам, в котором заказчик просил ООО «АЛЬПСТРОЙ» произвести подготовку всех документов, в том числе корректировку календарных графиков производства работ с учетом дополнительных работ и согласовать их с заказчиком. В настоящий момент, откорректированных и согласованных с заказчиком календарных графиков производства работ по договорам, подтверждающих продление сроков выполнения работ, ООО «АЛЬПСТРОЙ» не предоставлено. <i>Договор № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб. - исполнение прекращено по соглашению сторон 30.10.24. (на 09.12.2024)</i> <i>№ НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. исполнение прекращено.</i>		
13.03.2025 плановая 2 полугодие 2024	3.1. нарушение сроков выполнения работ: По договору № НТЭК-32-1547/22 от 20.11.2022 на 120 000 209,64 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;	01.03.2025 26.08.2025	неустранено неустранено неустранено
	По договору № НТЭК-32-1642/22 от 14.12.2022 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;		

	По договору № НТЭК-32-1596/22 от на 141 455 051,13 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 10.02.2025 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены.		
08.08.2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ: По договору № НТЭК-32-1547/22 от 20.11.2022 на 120 000 209,64 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены; По договору № НТЭК-32-1642/22 от 14.12.2022 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены; По договору № НТЭК-32-1596/22 от 07.12.2022 на 141 455 051,13 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 10.02.2025 г., сведения об исполнении в полном объеме, обязательств по договору, не предоставлены. 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.		
плановая 1 полугодие 2025			

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) несоответствующим предмету контроля проверок по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части нарушения сроков исполнения обязательств в основной период действия договора/контракта, в том числе не предоставление отчетов 2.1.6, 2.1.6.1 (08.08.2025). Материалы проверок ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 1, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **будет** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), в том числе текущее соответствие ФСРО)

5) ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306), генеральный директор – Лапаев Юрий Геннадьевич.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 кварталы 2025г. в сумме 90 000 рублей.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.02.2025	3.1. нарушение сроков выполнения работ		неустранено
плановая 2 полугодие 2024	По договору № НТЭК-32-1241/22 от 15.09.2022г. на 1 367 185 254,00 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 25.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.	26.08.2025	
08.08.2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены;		неустранено
плановая 1 полугодие 2025	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1241/22 от 15.09.2022г. на 1 367 185 254,00 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 25.12.2024г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору, не предоставлены;		неустранено
	3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.		неустранено

По результатам плановых проверок Контрольная комиссия признала ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) несоответствующим предмету контроля проверок по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части 1) нарушения сроков исполнения обязательств в основной период действия договора/контракта; 2) в части предоставления сведений по формам отчетов 2.1.6, 2.1.6.1 (08.08.2025). Материалы проверок ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

(Предмет контроля: *исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2025 года)*

6) ООО «СпецКотлоСтрой» (0442), генеральный директор – Пырков Александр Владимирович.

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 кварталы 2025г. в сумме 72 000 рублей.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
08.08.2025	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены;		неустранено
плановая			
1 полугодие 2025	3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2025 года.		

По результатам плановой проверки Контрольная комиссия признала ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) несоответствующим предмету контроля проверки по исполнению договорных обязательств по договорам/контрактам, заключенным конкурентными способами в части предоставления сведений по формам отчетов 2.1.6, 2.1.6.1. Материалы проверки ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «СпецКотлоСтрой» (0442), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение. Представить срок для устранения нарушений до 30.01.2026г.

Разъяснить ООО «СпецКотлоСтрой» (0442), что в случае не устранения нарушений в установленный срок на следующем заседании ДК **может быть** поставлен вопрос о приостановлении права ООО «СпецКотлоСтрой» (0442) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Председатель
Дисциплинарной комиссии СА «КС»



А.В. Семенов

Протокол вел: ответственный секретарь
Дисциплинарной комиссии СА «КС»

В.А. Шаповалов